



OBČINA
KANAL OB SOČI

7

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 9000-0005/2017

Datum: 28. 6. 2017

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: PGD obvoznica Kanal- novogradnja G2-103 od 24.01.2017

PREDLAGATELJ: Andrej Maffi, župan

PRIPRAVILA: RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

PRAVNA OSNOVA: Statut Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08 in 93/15)

NAMEN: Seznanitev občinskega sveta o Recenziji projektne dokumentacije PGD obvoznica Kanal- novogradnja G2-103 od 24.01.2017.

POROČEVALEC: Andrej Maffi, župan

Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem sklep, da je seznanjen z zapisom razprave ob recenziji projektne dokumentacije.

Andrej Maffi
župan

Matejka Maver Pregelj

Od: Nives Prijatelj [nives.prijatelj@obcina-kanal.si]
Poslano: sreda, 21. junij 2017 08:21
Za: matejka.maver@obcina-kanal.si
Zadeva: FW: točka dnevnega reda
Priloge: SITUACIJA_Obvoznica KANAL_-prometna (3).pdf; ZAP Rec 21-799 (4).pdf

From: Občina Kanal ob Soči [mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si]
Sent: Tuesday, June 20, 2017 8:18 AM
To: nives.prijatelj@obcina-kanal.si; zupan@obcina-kanal.si; andrej.maffi@gmail.com
Subject: FW: točka dnevnega reda

From: Risto Djurič [mailto:risto54@gmail.com]
Sent: Monday, June 19, 2017 2:58 PM
To: Občina Kanal ob Soči
Subject: točka dnevnega reda

Spoštovani župan,
svetniška skupina SD predlaga, da na naslednjo sejo Občinskega sveta uvrstite na dnevni red naslednjo točko:

Zapis razprave o recenziji projektne dokumentacije
PGD obvoznica Kanal- novogradnja G2-103 od 24.01.2017.

Prosim vas, da gradivo posredujete vsem Svetnikom. LP Djurič



Legenda
 et 12. KROVŠKE PLOŠČINE

 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odbor ochrany ovzduší a klimatu Ústřední úřad ochrany ovzduší	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103
	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103
číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103
číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103	číslo: 02.103 Praha - Střepitz číslo: 1008 dle ÚP číslo: 0103

Interna št.: Rec 21-799
Datum: 24.1.2017
Projekt DRSI:

Klasifikacijska št.: 37165-166/2011/ (908)

ZAPIS RAZPRAVE OB RECENZIJU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PGD obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103

Dne 21.2.2017 se je ob 10:00 uri, v prostorih DRSI, Tržaška cesta 19 v Ljubljani, pričela razprava o recenziji projektne dokumentacije:

Investitor: RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naslov projekta: Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103
Izdelal: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja proj.: mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka projekta: 12_307
Datum izvedbe proj.: april 2016

Projektno dokumentacijo so pregledali recenzenti:

- I. Stane Zupan, univ.dipl.inž.grad. - v.m., načrt arh., predstavitev spomenika s kostnico, cesta
- II. Aleš Berkopec, univ.dipl.inž.grad. - most čez Gorevšek, most čez Sočo, predstavitev kapelice, rušitev dveh objektov
- III. mag. Jure Lah - študija obremenitve s hrupom in predlog PHZ
- IV. Marko Marolt, univ.dipl.inž.el. - načrt CR, NN in VN vodov, TK vodov in SVTK vodov
- V. Mirjam Rejc, inž.prom. - prometni del
- VI. mag. Urša Papler, univ.dipl.inž.agr. - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ukrepi za ohranjanje narave
- VII. mag. Mojca Novak, univ.dipl.inž.kraj.arh. - načrt krajinske arhitekture
- VIII. Božo Kalan, univ.dipl.inž.grad. - oporna zidova OZ-1, OZ-2 in stopnice ST-01
- IX. Matej Brecelj, univ.dipl.inž.grad. - načrt VGU, kanalizacije za odpadno vodo, , HH analiza
- X. Marjan Kavčič, univ.dipl.inž.str. - načrt vodovoda
- XI. mag. Franci Šoba, univ.dipl.inž.grad. - kapacitetna in prometno varnostna analiza
- XII. Suzana Svetličič, univ.dipl.inž.geol. - GG elaborat, dimenzioniranje VK

Prisotni:

1. Ivo Jereb, dipl.inž.grad. (ZIL INŽENIRING, d.d. - vodja recenzije)
2. Božo Kordin, univ.dipl.inž.grad. (DRSI - vodja inv.projekta)
3. Nevenka Lipičar, univ.dipl.inž.grad. (DRSI - Območje Nova Gorica)
4. Nives Prijatelj (Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal)
5. Ladi Wohinz, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - konzultant)

6. Aleš Berkopec, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
7. Marko Marolt, univ.dipl.inž.el. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
8. Mirijam Rejc, inž.prom. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
9. Bojan Kalan, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
10. Stane Zupan, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
11. mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad. (PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana - odg.vodja projekta in projektant)
12. Miha Gašper, univ.dipl.inž.grad. (PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana - projektant)
13. Marko Jelenc, univ.dipl.inž.grad. (PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana - projektant)
14. Lea Pačnik, univ.dipl.bjol. (Aquatius d.o.o., C.Andreja Bitenca 68, Ljubljana - projektant)
15. Igor Žugič, univ.dipl.inž.grad. (GIRI d.o.o., Lavričeva 9, Ljubljana - projektant)
16. Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh. (URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana - projektant)
17. Martina Kostajnshek, dipl.inž.grad. (ZIL INŽENIRING, d.d. - tajnik recenzije)

Odsotni:

1. Aleš Gedrih, inž.grad. (DRSI)
2. mag. Gordana Grahek, univ.dipl.inž.grad. (DRSI)
3. Darko Jurca, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - konzultant)
4. mag. Mojca Novak, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
5. mag. Urša Papler, univ.dipl.inž.agr. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
6. Matej Brecelj, univ.dipl.inž.grad. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
7. Marjan Kavčič, univ.dipl.inž.str. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
8. mag. Jure Lah (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
9. mag. Franci Šoba, univ.dipl.inž.tehnol.prom. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
10. Suzana Svetličič, univ.dipl.inž.geol. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
11. mag. Urša Pepler, univ.dipl.inž.agr. (DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana - recenzent)
12. Maja Vodnik, krajinska arhitektka, univ.dipl.inž.kraj.arh. (Krakovska 21, Ljubljana - projektant)
13. Miloš Mulh, univ.dipl.inž.el. (TK PROJEKT d.o.o., Celovška 172, Ljubljana - projektant)
14. Miha Zidarič, univ.dipl.in.grad. (PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana - projektant)
15. Andrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad. (PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana - projektant)
16. Jurij Skok, univ.dipl.inž.geol. (GI ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana - projektant)
17. Simon Žiberna, univ.dipl.inž.grad. (GI ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana - projektant)
18. Miha Zupančič, univ.dipl.inž.grad. (PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana - projektant)
19. Rok Rudolf, dipl.fiz. (ZAG, Dimičeva 12, Ljubljana - projektant)

SESTAVNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JE:

Načrt:	Vodilna mapa
Izdelal:	PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta:	mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka projekta:	12_307
Datum izdelave projekta:	april 2016

Načrt: Načrt arhitekture, načrt predstavitev spomenika s kostnico
Izdelal: URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: Saša Dalla Valle, univ.dipl.inž.arh.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: URBI 1211
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt: Načrt krajinske arhitekture
Izdelal: Maja Vodnik, krajinska arhitektka, Krakovska 21, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: Maja Vodnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: KA-12/1
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt: Načrt gradbenih konstrukcij ceste
Izdelal: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: Marko Jelenc, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: 15-0531
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt: Načrt gradbenih konstrukcij: most 5-01 čez Gorevšek
Izdelal: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: K-307.02
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt: Načrt gradbenih konstrukcij: most 5-02 čez Sočo
Izdelal: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: K-307.03
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt: Načrt gradbenih konstrukcij: oporni zid OZ-01
Izdelal: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: K-307.04
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt: Načrt gradbenih konstrukcij: oporni zid OZ-02
Izdelal: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant: mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.: PGD
Številka načrta: K-307.05
Datum izdelave načrta: april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt gradbenih konstrukcij: stopnice ST-01
PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
PGD
K-307.06
april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt vodnogospodarskih ureditev
IZVO-R d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
Miha Zidarič, univ.dipl.inž.grad.
PGD
E59/VGU-FR/12
april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt gradbenih konstrukcij: vodovod
PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Andrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad.
PGD
13-1213/V
april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt gradbenih konstrukcij: kanalizacija za odpadno komunalno
vodo
PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Andrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad.
PGD
13-1213/K
april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt gradbenih konstrukcij: kapelica
PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
PGD
K-307.21
april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt gradbenih konstrukcij: načrt rušitve
GIRI d.o.o., Lavričeva 9, 1000 Ljubljana
Igor Žugič, univ.dipl.inž.grad.
PGD
11-616-3/1/16
april 2016

Načrt:
Izdelal:
Odgovorni projektant:
Vrsta projektne dok.:
Številka načrta:
Datum izdelave načrta:

Načrt cestne razsvetljave
TK PROJEKT d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana
Miloš Muhih, univ.dipl.inž.el.
PGD
161280-CR
april 2016

Načrt:	Načrt elektro vodov (prestavitvev oz. zaščita NN in VN)
Izdelal:	TK PROJEKT d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Miloš Mulh, univ.dipl.inž.el.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	161280-EE
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Načrt TK vodov
Izdelal:	TK PROJEKT d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Miloš Mulh, univ.dipl.inž.el.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	161280-TK
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Načrt SVTK vodov
Izdelal:	TK PROJEKT d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Miloš Mulh, univ.dipl.inž.el.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	161280-SVTK
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Geodetski načrt
Izdelal:	GEOMETRA d.o.o., Trg Alfonza Šarha 18, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorni projektant:	Radivoje Drača, univ.dipl.inž.geod.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	421-12
Datum izdelave načrta:	30.3.2016
Načrt:	Kapacitetna in prometno-varnostna analiza
Izdelal:	PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Marko Jelenc, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	12-1440
Datum izdelave načrta:	junij 2013
Načrt:	Geološko geotehnični elaborat
Izdelal:	GI ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Jurij Skok, univ.dipl.inž.geol.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	2004649
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
Izdelal:	GI ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Simon Žiberna, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	2004977-EDVK-7-13-DH
Datum izdelave načrta:	1.4.2016

Načrt:	Hidrološko-hidravlična analiza
Izdelal:	IZVO-R d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Miha Zidarič, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	E59/HH-FR/12
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Študija obremenitev s hrupom in predlog protihrupne zaščite za območje naselja Kanal
Izdelal:	PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Miha Zupančič, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	12-1440/HR
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Elaborat pasivne protihrupne zaščite za tri objekte ob krožnem križišču predvidene obvoznice Kanal
Izdelal:	ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Rok Rudolf, univ.dipl.fiz.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	E 731/12-520-1
Datum izdelave načrta:	1.4.2016
Načrt:	Ukrepi za ohranjanje narave
Izdelal:	Aquarius d.o.o., C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Lea Pačnik, univ.dipl.biol.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	1361-16 SP
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Izdelal:	GIRI d.o.o., Lavričeva 9, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Igor Žugič, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	11-617-3/1/16
Datum izdelave načrta:	april 2016
Načrt:	Katastrski elaborat
Izdelal:	PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Odgovorni projektant:	Marko Jelenc, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dok.:	PGD
Številka načrta:	15-0531/KE
Datum izdelave načrta:	april 2016

RAZPRAVA:

Projektant je predstavil projektno dokumentacijo PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103. Načrtovana je izgradnja obvoznica naselja Kanal ob Soči. Skozi naselje danes poteka glavna cesta G2-103/1008 Ušnik - Plave, v končni fazi pa bo obvoznica predstavljala prestavitev glavne ceste. V okviru prestavitve bo zgrajeno 500 m nove obvozne ceste, 225 m deviacij, na novo bodo urejena tri križišča, zgrajen most čez reko Sočo in most čez potok Gorevšek. Predvidena je novogradnja opornih zidov OZ-01 in OZ-02 ter stopnišča ST-01. Zaradi del bo potrebna prestavitev kapelice ter odstranitev dveh objektov. Z gradnjo obvoznice bodo tangirani naslednji komunalni vodi: vodovod, fekalna kanalizacija, SN in NN omrežje in TK vodi. Na novo bo potrebno urediti cestno razsvetljava celotne trase predvidene ceste. V sklopu izgradnje obvoznice se prestavi spomenik padlim borcem s kostnico.

SPLOŠNE PRIPOMBE:

1. Projektna dokumentacija se mora izdelati v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1 (Ur.l. RS št. 102/04) z dopolnitvami ZGO-1B, (Ur.l. RS, št. 126/07), ZGO-1C (Ur.l. RS št. 108/09) in ZGO-1D (Ur.l. RS št. 57/12), ZGO-1E (Ur.l. RS št. 110/13), ZGO-1F (Ur.l. RS št. 19/15), ter s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/2008).
2. Projektna dokumentacija se mora uskladiti (šifrirati vsak list) s *Klasifikacijskim načrtom za projektno dokumentacijo (RS MProm. DRSC, september 2002)*.
3. Upoštevati se mora vsaka od pripomb iz poročil recenzentov in iz tega zapisa, oziroma se mora na pripombe odgovoriti.

PRIPOMBE RECENZENTOV:

- I. Stane Zupan, univ.dipl.inž.grad. - v.m., načrt arhitekture, načrt prestavitve spomenika s kostnico, načrt ceste

Recenzent je izdelal poročilo o recenziji projektna dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Vodilna mapa, Načrt gradbenih konstrukcij ceste z dne 30.12.2016, v katerem navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

- Sklep 1.: Projektant mora glede na pogoja št. 4 in 5 Direkcije RS za vode izdelati elaborat, v katerem bo opredeljena poplavna nevarnost, vpliv gradnje na vodni režim ter možnost predvidene gradnje in morebitni omilitveni ukrepi.
- Sklep 2.: Načrt prestavitve spomenika s kostnico je potrebno dopolniti z dimenzijami in vsemi potrebnimi kotami.
- Sklep 3.: Križišče K1 - stopnice: preveriti je potrebno lastništvo parcel v območju izgradnje stopnic. Stopnice morajo biti zgrajene preden se poda vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Stopnice morajo biti prikazane v geodetskem načrtu, v PGD-ju pa je potrebno napisati opombo, da so stopnice stvar drugega projekta.

- Sklep 4.: V geodetski posnetek je potrebno vrisati plastnice, v situacijah načrtov jasneje označiti obstoječe stanovanjske in druge objekte (objekte označiti sivo ali poudarjeno), povečati kote tako, da bodo čitljive, in označiti obstoječe zidove in železniško progjo.
- Sklep 5.: V grafičnem delu LN-ja sta vrisani dve parceli, ki ju v tekstualnem delu ni. Potrebno je preveriti kaj je s tema dvema parcelama in sporočiti Občini Kanal.
- Sklep 6.: V tehnično poročilo je potrebno napisati kaj pomeni ureditev med P6 in P7 na levi strani. Vrisati je potrebno zaključek roba vkopne brežine na vrhu stopnic.
- Sklep 7.: V profilu P4 je potrebno v območju med opornim zidom OZ-2 in obstoječim zidom (sedanja Kolodvorska ulica) vrisati asfaltirano peš površino ter to opisati v tehničnem poročilu.
- Sklep 8.: Za profile v krožišču R1-R5 je potrebno sredinski otok od povoznega dela sredinskega otoka ločiti - izvedba v dveh različnih tlakih (material, barva).
- Sklep 9.: Glede omejitve hitrosti na celotni obvoznici, oz. dopuščanja hitrosti 50 km/h na zelo kratkem odseku se mora projektant uskladiti z recenzentom (tč. 43).
- Sklep 10.: Za deviacijo 1-2 bo recenzent projektantu posredoval vrisano možnost izvedbe konkavnega radija 400 m. Projektant bo preveril možnost izvedbe ter se uskladil z recenzentom.
- Sklep 11.: Projektant mora upoštevati točke št. 6, 8.2.1., 8.2.4 in 8.2.6. projektne naloge.

II. Mirijam Rejc, inž.prom. - prometni del

Recenzentka je izdelala poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Načrt gradbenih konstrukcij ceste - prometni del z dne 20.2.2017, v katerem navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Krožno križišče K1:

- Sklep 12.: Ob vstopu v krožno križišče ob P1 se predvideva ureditev prehoda za pešce. Ob prehodu za pešce je predvidena nova ureditev stopnišča tik ob državni cesti. Projektant bo preveril preglednost prehoda za pešce v primeru, da se zid proti cesti podre. Rešitev mora uskladiti z recenzentko (tč. e).
- Sklep 13.: Za vozila iz smeri Tolmina je pred vstopom v krožno križišče predvidena postavitev prometnih znakov 2101 in 2304. Projektant bo preveril lokacijo prometnih znakov in preglednost in v primeru neustreznosti novo rešitev uskladi z recenzentko (tč. f).
- Sklep 14.: Prometna znaka 2101 in 2304, ki odvzemata prednost vozilom iz smeri Liga sta predvidena na nepreglednem mestu. Projektant bo preveril lokacijo prometnih znakov in preglednost in v primeru neustreznosti novo rešitev uskladi z recenzentko (tč. g).
- Sklep 15.: Projektant mora z Občino Kanal uskladiti vsebino dopolnilne table h prometnemu znaku 2207 »prepovedan promet za tovorna vozila ali skupine vozil«, ki bo postavljena v smeri centra Kanala za krožnim križiščem (tč. m).

Sklep 16.: Projektant mora preveriti postavitev prometnih znakov 2101 in 2304 ob vstopu v krožno križišče. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od roba ceste, kot to določa Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (tč. q).

Sklep 17.: Projektant cestne razsvetljave mora preveriti in pojasniti osvetljenost prehodov za pešce (tč. r).

Sklep 18.: Iz smeri Nove Gorice na talni označbi pred prometnim otokom - prehod za pešce - manjkata dve črti (tč. t).

Odsek med K1 in K2:

Sklep 19.: Za dostop do stanovanjskih objektov Kolodvorska cesta št. 3 in 5 (med P3 in P6) je potrebno v situaciji dopisati, da gre za peš dostopa (tč.a).

Križišče K2:

Sklep 20.: Za prometne tokove pešcev ni bilo izdelanega modela, ker ni bilo opravljeno štetje pešcev. Projektant se mora glede prehodov za pešce uskladiti z recenzentko. To je potrebno opisati tudi v tehničnem poročilu (tč. g).

Križišče K3:

Sklep 21.: V območju obdelave projekta se nahaja skupinski priključek, ki se na državno cesto priključuje pod kotom z leve strani med P24 in P25. Priključek nima zagotovljene ustrezne preglednosti, se priključuje pod neustreznim kotom. Občina Kanal bo preverila možnost ukinitve priključka (tč. f).

III. mag. Mojca Novak, univ.dipl.inž.kraj.arh. - načrt krajinske arhitekture

Recenzentka je izdelala poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Načrt krajinske arhitekture z dne 3.1.2017, v katerem navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 22.: Projektantka in recenzentka sta pripombe uskladili.

IV. Aleš Berkopec, univ.dipl.inž.grad. - most čez Gorevšek, most čez Sočo, prestavitev kapelice, rušitev dveh objektov

Recenzent je izdelal poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, za most 5-01 čez Gorevšek z dne 23.1.2017, za most 5-02 čez Sočo z dne 27.12.2016, za načrt prestavitve kapelice z dne 25.1.2017 in za rušitev dveh objektov z dne 24.1.2017, v katerih navaja svoje pripombe. Poročila so sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

- Sklep 23.: Za most 5-01 čez Gorevšek je projektant načrta podal pisne odgovore na pripombe recenzenta. Z recenzentom mora pripombe uskladiti.
- Sklep 24.: Za most 5-02 čez Sočo mora biti ureditev gradbišča skladna s tehnologije gradnje, kar je potrebno dodati v tehnično poročilo.
- Sklep 25.: Za most 5-02 čez Sočo mora biti pri izgradnji objekta vedno prisoten geomehanik, kar mora biti navedeno v tehničnem poročilu. Postavko je potrebno dodati tudi v popis del.
- Sklep 26.: Za prestavitev kapelice je recenzent podal pisno poročilo. Projektant bo vse pripombe upošteval.
- Sklep 27.: Za rušitev dveh objektov je recenzent podal pisno poročilo. Projektant bo vse pripombe upošteval.

V. Gašper Brus, univ.dipl.inž.grad. - statični račun za most čez Gorevšek in most čez Sočo

Recenzent je izdelal poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, statični račun mostu čez Gorevšek in čez Sočo ceste z dne 2.2.2017, v katerem navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 28.: Za most 5-02 čez Sočo je projektant načrta podal pisne odgovore na pripombe recenzenta. Z recenzentom mora pripombe uskladiti.

Sklep 29.: Na statični račun mostu 5-01 čez Gorevšek recenzent nima pripomb.

VI. Bojan Kalan, univ.dipl.inž.grad. - načrt opornega zidu OZ-1 in OZ-2 ter načrt stopnic ST-01

Recenzent je izdelal poročila o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Načrt opornega zidu OZ-01, Načrt opornega zidu OZ-02 in Načrt stopnic ST-01, z dne 20.1.2017 z dne 30.12.2016, v katerih navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 30.: Za OZ-01 in OZ-02 mora projektant za zasip za opornim zidom definirati zahteve za zgoščenost in deformacijske module skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji - Zemeljska dela.

Sklep 31.: Pri OZ-02 mora projektant asfaltno muldo na vrhu zidu vpisati v situacijo.

Sklep 32.: Za ST-01 je projektant načrta podal pisne odgovore na pripombe recenzenta. Z recenzentom mora pripombe uskladiti.

VII. Matej Brecelj, univ.dipl.inž.grad. - načrt VGU, HH analiza, kanalizacija za odpadno vodo

Recenzent je izdelal poročila o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Načrt vodnogospodarskih ureditev, Hidrološko hidravlična analiza in Kanalizacija za odpadno vodo z dne 23.12.2016, v katerih navaja svoje pripombe. Poročila so sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 33.: Načrt vodnogospodarskih ureditev je primerno pripravljen in ga je recenzent potrdil

Sklep 34.: Za hidrološko hidravlično analizo in načrt kanalizacije za odpadno vodo je projektant načrta podal pisne odgovore na pripombe recenzenta. Z recenzentom mora pripombe uskladiti.

VIII. Marjan Kavčič, univ.dipl.inž.str. - načrt vodovoda

Recenzent je izdelal poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Načrt vodovoda z dne 23.12.2016, v katerem navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 35.: Za načrt vodovoda je projektant načrta podal pisne odgovore na pripombe recenzenta. Z recenzentom mora pripombe uskladiti.

IX. Marko Marolt, univ.dipl.inž.el. - TK vodi, CR, NN in VN vodi, SVTK vodi

Recenzent je izdelal poročila o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Načrt TK vodov, Načrt cestne razsvetljave, Načrt elektro vodov (prestavitvev oziroma zaščita NN in VN), Načrt SVTK vodov z dne 27.12.2016, v katerih navaja svoje pripombe. Poročila so sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 36.: Za načrte TK vodov, elektro vodov (prestavitve oziroma zaščite NN in VN) in SVTK vodov je projektant načrtov podal pisne odgovore na pripombe recenzenta. Z recenzentom mora pripombe uskladiti.

Sklep 37.: Za načrt cestne razsvetljave se mora projektant glede namestitve svetilk pod kotom 10° uskladiti z recenzentom.

X. Suzana Svetličič, univ.dipl.inž.geol. - dimenzioniranje voziščne konstrukcije, GG elaborat

Recenzentka je izdelal poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije in Geološko geotehnični elaborat z dne 27.1.2017, v katerih navaja svoje pripombe. Poročilo sta sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 38.: Za elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije je recenzent podal poročilo. Projektant bo pripombo upošteval in ustrezno dopolnil elaborat.

Sklep 39.: Za geološko geotehnični elaborat je recenzentka opozorila, da na območju temeljev za most čez Sočo na levem bregu vrtine niso bile izvedene, saj izvajalca preiskav nista uspela pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. Globina temeljenja je tako le ocenjena. Glede na to, bo potrebno v času izvajanja zemeljskih del zagotoviti kvaliteten in stalen geotehnični nadzor.

XI. mag. Franci Šoba, univ.dipl.inž.tehnolog.prom. - kapacitetna in prometno-varnostna analiza

Recenzent je izdelal poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Kapacitetna in prometno-varnostna analiza z dne 2.2.2017, v katerem navaja svoje pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 40.: Recenzent na elaborat nima pripomb.

XII. mag. Urša Papler, univ.dipl.inž.agr. - ukrepi za ohranjanje narave, NGGO

Recenzentka je izdelal poročilo o recenziji projektne dokumentacije PGD Obvoznica Kanal - novogradnja, G2-103, Ukrepi za ohranjanje narave in Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki z dne 27.12.2016, v katerih navaja svoje pripombe. Poročilo sta sestavni del tega zapisa.

Projektant mora projekt popraviti oz. dopolniti po pripombah recenzenta. Na recenzijsko poročilo projektant poda odgovore in z recenzentom uskladi ter pridobi pisno izjavo o skladnosti dokumentacije.

Poleg pripomb iz poročila recenzenta je potrebno upoštevati tudi pripombe podane na razpravi, oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb:

Sklep 41.: Za ukrepe za ohranjanje narave so bile vse pripombe upoštevane, elaborat je ustrezno dopolnjen. Recenzentka je že podala izjavo.

Sklep 42.: Za načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki se mora projektant načrta uskladiti z recenzentom.

SKLEP: Projektant mora popraviti projektno dokumentacijo v skladu s pripombami recenzentov, skrbnika projekta in recenzijske komisije, oziroma nanje ustrezno odgovori do:

31.3.2017

Projektant mora izročiti naročniku popravljene izvode projektne dokumentacije in potrdila oz. izjavo o odpravi pomanjkljivosti, dopolnitvi, od recenzentov v skladu z določili sklenjene pogodbe za projektiranje.

Odgovorni projektant je dolžan pripraviti poročilo o odpravi pomanjkljivosti oz. dopolnitvi po uskladitvi projektne dokumentacije na osnovi pripomb recenzentov in recenzijske komisije. To poročilo se izda recenzentu preden podpiše izjavo o dopolnitvi projektne dokumentacije.

Odgovorni projektant mora izročiti recenzijski hiši ZIL INŽENIRING, d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana izjavo o odpravi vseh pomanjkljivosti po pripombah recenzentov in priložiti njihove izjave o odpravi pomanjkljivosti in dopolnitvah.

Na osnovi predložene izjave odgovornega projektanta in vseh priloženih izjavah recenzentov projektne dokumentacije, nato recenzijska hiša ZIL INŽENIRING d.d., dokonča postopek recenzije z izdajo Potrdila o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije.

Če projektna dokumentacija ne bo dopolnjena v 90 dneh od roka za dopolnitev, se postopek recenzije ustavi in konča, potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije pa se ne izda.

Razprava je bila končana ob 13:00 uri.

Tajnik recenzije:
Martina Kostajnshek, dipl.inž.grad.



Vodja recenzije:
Ivo Jereb, dipl.inž.grad.



